

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONQUIACO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 057 CHICONQUIACO
Fuente de Financiamiento: FAISAMUN
Presupuesto Autorizado: 32,250,771.00

Hoja: 31/07/2026
Fecha de Aprobación:

Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas		
				Inicio	Término	Inicio	Término																									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. XALAPA EN LOCALIDAD EL HUÉRFANO	30057001	EL HUÉRFANO	0.00					1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	900.00		
																														PERSONA	400.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CRUZ DE LA MISION EN LA CABECERA MUNICIPAL	30057000	CHICONQUIACO	100.00	09/02/2026	21/03/2026	73.81	05/03/2026	1,033,484.41	1,033,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,896.33	762,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,896.33	762,896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	450.00	de 3
																														PERSONA	200.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA	30057001	LA SOMBRA	100.00	20/04/2026	20/06/2026	78.19	16/05/2026	1,638,861.26	1,638																							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONQUIACO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 057 CHICONQUIACO
Fuente de Financiamiento: FAIMMUN
Presupuesto Autorizado: 32,250,771.00

Hoja: 31/07/2026
Fecha de Aprobación:

Número del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
			%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
				Inicio	Término		Inicio	Término																									
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO O FOSA SÉPTICA O CANAL DE DIFUSIÓN EN LA LOCALIDAD EL NARANJAL	30057002	EL NARANJAL	0.00			0.00			343,486.93	343,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTO	30057004	EL CORRIENTO	0.00			0.00			5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 de 3		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA ESTRELLA	30057000	PLAN DE LA ESTRELLA	0.00			0.00			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO GUTIERREZ ZAMORA - LAS CASCAÑAS EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA	30057001	GUTIERREZ ZAMORA																															

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONQUIACO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 057 CHICONQUIACO
Fuente de Financiamiento: FAIBAMUN
Presupuesto Autorizado: 32,250,771.00

Hoja: 31/07/2026
Fecha de Aprobación:

Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
			Físico		Financiero																																		Unidad de Medida	Aprobadas	
			%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros					
				Inicio	Término		Inicio	Término																																	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA	300570010	GUTIERREZ ZAMORA	100.00	16/01/2026	21/03/2026	39.89	02/03/2026		629,739.40	629,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.99	249,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.99	249,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.99	249,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OSRA	10.00	de 3		
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA PARRA	30057																																								

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONQUIACO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 067 CHICONQUIACO
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 32,280,771.00

Hoja: 31/07/2026
Fecha de Aprobación:

Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																										
			%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																											
				Inicio	Término		Inicio	Término																																																		
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUTIERREZ ZAMORA	30067001 0	GUTIERREZ ZAMORA	100.00	16/01/2026	21/03/2026	39.59	02/03/2026		829,739.40	829,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.99	249,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.99	249,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00																											
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA PARRA	30067001 5	LA PARRA	100.00	16/01/2026	21/03/2026	100.00	04/06/2026	04/05/2026	230,926.55	230,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,926.55	230,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,926.55	230,926.55																																		